

Муниципальная автономная общеобразовательная
организация

«Средняя общеобразовательная школа № 5»
6224006, Свердловская область, Сысертский район,
п. Большой Исток, ул. Ленина, 115
Тел. 8(34374)72-888; 72-889; 72-890

Факс: 8(34374)72-888

E-mail: Bistok_school5@e1.ru

Сайт: www.bistok5.ucoz.com

« 05 » _____ 20 16 г.

№ 103

и.о.директора МАОО СОШ № 5

И.А. Федоровой

Информация

о проведенных ремонтных работах

МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток за летний период 2016 г.

Основная школа (ул. Ленина, 115)

1. Текущий ремонт выгребной ямы- выполнено 29.06.2016 г.
2. Ремонт кабинета русского языка- выполнено 04.06.16
3. Установка пластиковых стеклопакетов в актовом зале – выполнено 06.06.16
4. Ремонт актового зала (покраска, замена обоев);выполнено 05.06.16
5. Ремонт крыльца (запасной выход) –выполнено – 28.06.16
6. Ремонт козырька (запасной выход) –выполнено 13.06.16
7. Установка систем вентиляции (кулинария – 1 шт., столярная мастерская- 2 шт.) – выполнено 17.06.2016
8. Обрезка деревьев и кустарников на территории школы – выполнено 17.06.16
9. Укрепление спортивных сооружений на спортивной площадке и полосе препятствия- выполнено 24.06.16
10. Замена линолеума в административном помещении (кабинет секретаря)- выполнено – 29.06.16 г.
11. Частичная замена линолеума в коридоре Пэтажа выполнено - 04.07.16
12. Замена линолеума в кабинете математики I этаж –выполнено 15.06.16
13. Ремонт кабинета математики Пэтаж- выполнено 24.06.16
14. Установка сейф-двери в кабинете информатики – 05.07.16
15. Покраска коридоров Iи II этажа – выполнено 30.06.16
16. Покраска пола в спортивном зале – выполнено 01.07.16
17. Покраска кабинета химииПэтаж- выполнено 23.06.2016
18. Ремонт складского помещения Iэтаж- выполнено 14.06.2016
19. Вывоз макулатуры- выполнено – 13.06.16
20. Обустройство витрин Пэтаж- выполнено 21.06.16
21. Частичная замена стекол- выполнено 16.06.16
22. Замена подоконника в туалетной комнате мальчиков- выполнено 05.07.16

Начальная школа (ул. Советская, 38)

23. Замена канализационного выпуска – 2 шт. (начальная школа)- выполнено 29.06.2016 г.
24. Залита бетонная площадка для установки мусорного контейнера - выполнено 27.06.2016 г.

25. Замена оконных блоков в учебных кабинетах 7 шт. - выполнено 01.07.2016 г.
26. Обрезка деревьев и кустарников на территории школы- выполнено 08.06.2016 г.
27. Сооружение выставочного витража (коридор I этажа)- выполнено 29.06.2016 г.
28. Ремонт и побелка потолка на лестничных маршей - ; выполнено 05.07.2016 г.
29. Ремонт учебных кабинетов – 3 шт. – выполнено 01.07.16
30. Ремонт спортивного зала- выполнено 29.06.2016 г.
31. Покраска, побелка обеденного зала- выполнено 29.06.2016 г.
32. Покраска коридоров, лестниц, туалетных комнат- выполнено 29.06.2016 г.
33. Замена линолеума в рекреациях I и II этажей выполнено 05..07.2016 г.
34. Установка видеонаблюдения – выполнено 10 .06.2016 г.
35. Частичный ремонт ограждения -выполнено 01 .06.2016 г.
36. Укрепление спортивных сооружений на спортивной площадке - выполнено 01 .06.2016 г..
37. Ремонт веранд.- выполнено 01 .06.2016 г.

и.о. директора МАОО СОШ № 5



И.А. Фёдорова

Экспертиза проверки результатов исполнения муниципального контракта

№ 1062300000616000003-0491954-01 от 27.06.2016 г.

Комиссия в составе: председателя – и.о. директора МАОО СОШ № 5 пос. Большой Исток, Фёдоровой Ирины Анатольевны, членов комиссии –зам. дир. по АХР МАОО СОШ № 5 Мельниковой Марии Владимировны, главный бухгалтер МАОО СОШ № 5

Пономаревой Анны Владимировны,

Инженер по тех. надзору МБУ "УКС ЖКХ" Чоткин М.В. в соответствии

с ч. 3 ст. 94 № 44 –ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществила проверку предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ по текущему ремонту выгребной ямы в МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток, предусмотренных Муниципальным контрактом № 1062300000616000003-0491954-01 от 27 июня 2016 г. в части их соответствия условиям контракта и установила следующие:

Условия муниципального контракта	
Заказчик Почтовый адрес:	Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Большой Исток 624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Ленина, 115; ул. Советская, 38.
Подрядчик Почтовый адрес:	Индивидуальный предприниматель Фалалеев Евгений Валерьевич 624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны 36-99 Тел. 89222146932 ctr.dor@mail.ru
Предмет контракта	Текущий ремонт выгребной ямы в муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток
Срок оказания услуг по контракту	С 27.06 2016 по 10.07.2016
Срок фактического оказания услуг	С 27.06 2016 по . 07.2016(включительно)
Цена контракта	200 000,00
Цена фактически оказанных услуг в соответствии с муниципальным контрактом	200 000,00
Примечание	Текущий ремонт выгребной ямы в муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток выполнен в полном объеме в соответствии с техническим заданием, локально сметным расчетом Заказчика.
Заключение	Текущий ремонт выгребной ямы в муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой

АКТ

Приемки результатов исполнения муниципального контракта № 1062300000616000003-0491954-01 от 27 июня 2016 г.

Муниципальный контракт № 1062300000616000003-0491954-01 от 27.06.2016 г.

Текущий ремонт выгребной ямы в муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток

Приемочная комиссия осуществила в период с 04.07.2016г. по 04.07.2016г. экспертизу результатов исполнения Подрядчиком муниципального контракта в следующем составе:

Комиссия в составе: председателя – и.о. директора МАОО СОШ № 5 пос. Большой Исток, Фёдоровой Ирины Анатольевны, членов комиссии – зам. дир. по АХР МАОО СОШ № 5 Мельниковой Марии Владимировны, главный бухгалтер МАОО СОШ № 5 Пономаревой Анны Владимировны в соответствии с ч. 3 ст. 94 № 44 –ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществила проверку предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ по текущему ремонту выгребной ямы в МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток, предусмотренных Муниципальным контрактом № 1062300000616000003-0491954-01 от 27 июня 2016 г. в части их соответствия условиям контракта и установила следующие:

Условия муниципального контракта	
Заказчик Почтовый адрес:	Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Большой Исток 624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Ленина, 115; ул. Советская, 38.
Подрядчик Почтовый адрес:	Индивидуальный предприниматель Фалалеев Евгений Валерьевич 624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны 36-99
Срок оказания услуг по контракту	С 27.06 2016 по 10.07.2016
Срок фактического оказания услуг	С 27.06 2016 по 19. 07.2016
Цена контракта	200 000,00
Цена фактически оказанных услуг в соответствии с муниципальным контрактом	200 000,00

Приемочная комиссия проверила выполнение работ по текущему ремонту выгребной ямы МАОО СОШ № 5 .

Рассмотрев представленные отчетные документы и материалы, Приемочная комиссия вынесла следующее **Заключение:**

Выполненные работы соответствует требованиям муниципального контракта.

Выполненные работы представлены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием и локально-сметным расчетом.

По результатам экспертизы приемочная комиссия пришла к выводу, что обязательства исполнителя индивидуальный предприниматель Фалалеев Евгений Валерьевич по исполнению муниципального контракта № 10623000000616000003-0491954-01 от 27 июня 2016 г. исполнены в полном объеме.

Председатель комиссии
И.о. директора МАОО СОШ № 5

Члены комиссии:
Зам. дир. по АХР МАОО СОШ № 5

Гл. бухгалтер МАОО СОШ № 5



И.А. Фёдорова

М.В. Мельникова

Пономарева А.В.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the head accountant.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to A.V. Ponomareva.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н07817

Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018

№ 1698188

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
"ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495)
995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru.

ПРОДУКЦИЯ Трубы и фасонные части из полипропилена для систем
внутренней канализации диаметром 32-160мм.
Серийный выпуск по ГОСТ 32414-2013.

код ОК 005 (ОКП):

22 4812

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 32414-2013

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Политэк ПТК".
Адрес: 125009, г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 1. ИНН 7708122778.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Политэк ПТК".
Адрес: 125009, г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 1.
Телефон (495) 789-32-76. ОКПО: 52384398, ИНН: 7708122778.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №14.05-19 от 30.05.2014г. ИЦ "МАРПУТ-ТЕСТ"
(рег. № РОСС RU.0001.22АЮ11), адрес: 111024, г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 1;
Свидетельства о государственной регистрации № RU.67.CO.01.013.E.003315.04.12,
№ RU.67.CO.01.013.E.003314.04.12 от 26.04.2012г. выданные главным государственным
санитарным врачом Смоленской области. Таможенный союз Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись



А.Р. Эмирджанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н08304

Срок действия с 30.03.2016 по 29.03.2019

№ 2091209

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт».
Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а.
Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1.
Телефон:(495)995-10-26, факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПРОДУКЦИЯ Трубы из полипропилена для систем наружной канализации
Серийный выпуск по ТУ 2248-010-52384398-2003

код ОК 005 (ОКП):

22 4812

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2248-010-52384398-2003 п. 2.8 табл. 6 п.1, п.2, п.3, п.5, п.6.2, п.7

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Политэк ПТК".
Адрес: 125009, Россия, г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 1. ИНН: 7708122778.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Политэк ПТК".
Адрес: 125009, Россия, г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 1.
Телефон: (495) 789-32-76. ИНН: 7708122778, ОКПО: 52384398.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 3/006-ЛР от 28.03.2016г. Испытательного центра "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015; 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3



**КОПИЯ
ВЕРНА**



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.И. Мальцев
инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МАОО "Средняя общеобразовательная школа № 5"
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Фалалеев Е. В.
Стройка - Сысертский городской округ
Объект - МАОО "Средняя общеобразовательная школа № 5"

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	322005
номер	1062300000616000003-0491954-01
дата	27 6 2016
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	1062300000616000003-0491954-01
дата	27 6 2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.06.2016	27.06.2016	29.06.2016

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За Июнь 2016г.

Смета №, ремонт септика
Основание - Дефектная ведомость
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда _____
Сметная трудоемкость _____

200000 руб.
2734 руб.
194,51 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость, руб.	
					на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт септика. Основной корпус						
Демонтажные работы						
2	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (3 руб.): 95%*0.9 * 0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 50%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	1000 м3 грунта	0,005 5 / 1000	4077,94	20

Гранд-СМЕТА

2	ТЕР07-01-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (20 руб.): 130%*0,9 * 0,7 от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (25 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,01 1 / 100	5408,03	54
3	ТЕРр66-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка септика от органических отходов НР (308 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (595 руб.) СП (268 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (595 руб.)	1 м3 ила, грязи	10	63,67	639
4	ТЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 НР (337 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (487 руб.) СП (261 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (487 руб.)	1 м3	2,7	786,64	2124
5	ТЕРр51-2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления (между септиком и зданием) НР (55 руб.): 75%*0,7 от ФОТ (105 руб.) СП (43 руб.): 45%*0,9 от ФОТ (105 руб.)	100 м3 грунта	0,027 2,7 / 100	3878,43	105
6	ТСЦЦнр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	10,44	51,74	540
7	ТСЦЦнр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	10,44	8,19	86
Ремонтные работы						
8	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (48 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (62 руб.) СП (38 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (62 руб.)	1 м3 основания	1,5	288,26	432
9	ТЕР07-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т НР (90 руб.): 130%*0,9 * 0,7 от ФОТ (110 руб.) СП (72 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (110 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,07 (5*2) / 100	5055,15	354
10	ТСЦЦ-403-8011 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	5	267,55	1338

Гранд-СМЕТА

11	ТССЦ-403-8008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	2	180,37	361
12	ТЕР16-02-005-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм (гильза) 59 849,08 = 65 429,81 - 98,91 x 4,88 - 9 x 566,45 НР (65 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (80 руб.) СП (51 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (80 руб.)	100 м трубопровода	0,02 2 / 100	59849,08	1197
13	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм НР (24 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (30 руб.) СП (19 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (30 руб.)	100 м трубопровода	0,03 3 / 100	8586,38	258
14	ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 300 мм НР (39 руб.): 130%*0,7 от ФОТ (43 руб.) СП (29 руб.): 86%*0,85 * 0,9 от ФОТ (43 руб.)	1 футляр	1	264,84	265
15	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Применительно	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР (58 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (75 руб.) СП (46 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (75 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,23 23 / 100	1496,69	344
16	ТЕР07-01-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР (25 руб.): 130%*0,9 * 0,7 от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (31 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,01 1 / 100	19622,21	186
17	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидроизоляция перекрытия: горизонтальная оклеечная в 2 слоя 3 626,32 = 4 988,12 - 220 x 6,19 НР (28 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (36 руб.) СП (22 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (36 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,13 13 / 100	3626,32	471
18	ТССЦ-101-3336 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бикрост ХПП	м2	29,64 14,85+14,69	12,82	380
19	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена кирпичных горловин колодцев и камер 888,03 = 905,14 - 0,017 x 1 006,39 НР (41 руб.): 108%*0,7 от ФОТ (54 руб.) СП (33 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (54 руб.)	1 люк	1	888,03	888
20	ТССЦ-404-0264 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером 390х90х90 мм, марка СКЦ-6Д	1000 шт.	0,05 50 / 1000	3057,48	153

Гранд-СМЕТА

21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	Т	0,05	13627,82	681
22	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР (30 руб.): 80%*0.9 * 0,7 от ФОТ (59 руб.) СП (20 руб.): 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ (59 руб.)	100 м3 грунта	0,05 5 / 100	1027,4	51
Устройство отмостки						
23	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (35 руб.): 122%*0.9 * 0,7 от ФОТ (45 руб.) СП (28 руб.): 80%*0.85 * 0,9 от ФОТ (45 руб.)	1 м3 основания	1,071 17*0,9*0,07	288,26	309
24	ТЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (отмостка) НР (53 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (80 руб.) СП (40 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (80 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0153 (17*0,9*0,1) / 100	68559,6	1049
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						12295
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 10-12, 17, 9, 16, 18-19, 26, 13-15, 24-25, 27))						12548
Накладные расходы						1258
Сметная прибыль						1007
Итого по разделу 1 Ремонт септика. Основной корпус :						30
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						2633
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						1215
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)						2722
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						203
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)						540
Погрузо-разгрузочные работы						86
Перевозка грузов автотранспортом						2318
Конструкции из кирпича и блоков						1634
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						1035
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						1115
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)						109
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1173
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						14813
Итого						103528
14 813 * 6,989						
Справочно, в ценах 2001г.:						7521
Материалы						3367
Машины и механизмы						


ФОТ						1921
Накладные расходы						1258
Сметная прибыль						1007
Итого по разделу 1 Ремонт септика. Основной корпус						103528
Раздел 2. Замена выпуска канализационного. Начальная школа -2шт						
Демонтажные работы						
28	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (28 руб.): 95%*0,9 * 0,7 от ФОТ (47 руб.) СП (18 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (47 руб.)	1000 м3 грунта	0,054 (27*2) / 1000	4077,94	220
29	ТЕР16-01-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР (37 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (46 руб.) СП (29 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (46 руб.)	100 м труб	0,06 (3*2) / 100	850,94	51
Ремонтные работы						
30	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм 1 038,52 = 8 586,39 - 99,8 x 75,63 НР (48 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (60 руб.) СП (38 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (60 руб.)	100 м трубопровода	0,06 (3*2) / 100	1038,52	62
31	ТЕР16-02-005-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм (гильза) 59 849,08 = 65 429,81 - 98,91 x 4,88 - 9 x 566,45 НР (52 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (64 руб.) СП (41 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (64 руб.)	100 м трубопровода	0,016 (0,8*2) / 100	59849,08	958
32	ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 300 мм НР (76 руб.): 130%*0,7 от ФОТ (84 руб.) СП (57 руб.): 89%*0,85 * 0,9 от ФОТ (84 руб.)	1 футляр	2 1*2	264,84	530
33	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм 6 427,71 = 74 764,31 - 101 x 676,60 НР (75 руб.): 130%*0,7 от ФОТ (82 руб.) СП (56 руб.): 89%*0,85 * 0,9 от ФОТ (82 руб.)	1 км трубопровода	0,02 10*2/1000	6427,71	129
34	ТССЦ-507-3190 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 110 мм	м	20 10*2	43,75	875

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (13 руб.): 80%*0,9 * 0,7 от ФОТ (25 руб.) СП (9 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (25 руб.)	100 м3 грунта	0,024 (1,2*2) / 100	935,45	22
36	ТССЦ-408-0174 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 400 средний	м3	2,4 1,2*2	107,77	259
37	ТЕР01-01-037-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) НР (16 руб.): 95%*0,9 * 0,7 от ФОТ (25 руб.) СП (10 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (25 руб.)	1000 м3 грунта	0,05 (25*2) / 1000	2346,08	117
Устройство смотрового колодца						
38	ТЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах 13 094,91 = 20 216,39 - 15,07 * 472,56 НР (344 руб.): 130%*0,7 от ФОТ (378 руб.) СП (257 руб.): 89%*0,85 * 0,9 от ФОТ (378 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,152 (0,76*2) / 10	13094,91	1990
39	ТССЦ-403-8272 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4 2*2	382,7	1531
40	Прайс-лист	Люк полимерный легкий	шт.	2 1*2	76,43 600*1,18*0,98*1,02*1,05	153
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						6897
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 28, 37, 29-31, 34, 32-33, 36, 38-40, 35))						7232
Накладные расходы						689
Сметная прибыль						518
Итого по разделу 2 Замена выпуска канализационного. Начальная школа -2шт :						492
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						2221
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						5676
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						47
Земляные работы, выполняемые ручным способом						8436
Итого						58959
в 436 * 6,989						
Справочно, в ценах 2001г.:						5324
Материалы						1244
Машины и механизмы						812
ФОТ						689
Накладные расходы						

Гранд-СМЕТА

Сметная прибыль	519
Итого по разделу 2 Замена выпуска канализационного. Начальная школа -2шт	58959
ИТОГИ ПО АКТУ:	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.	19192
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 28, 37, 2, 10-12, 17, 9, 16, 18-19, 26, 13-14, 29-31, 34, 15, 24, 32-33, 36, 38-40, 25, 35, 27))	19780
Накладные расходы	1947
Сметная прибыль	1523
Итого по акту:	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	522
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	2633
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	1215
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2722
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	203
Погрузо-разгрузочные работы	540
Перевозка грузов автотранспортом	80
Конструкции из кирпича и блоков	2318
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	3856
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	6712
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)	1115
Земляные работы, выполняемые ручным способом	155
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	1173
Итого	23250
23 250 * 6,989	162494
Справочно, в ценах 2001г.:	
Материалы	12845
Машины и механизмы	4611
ФОТ	2734
Накладные расходы	1947
Сметная прибыль	1523
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*6,989	37506
ВСЕГО по акту	200000

Объект подтвержден




(должность, подпись, расшифровка)

Принял:

(должность, подпись, расшифровка)

